



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บล็อกบ่อทราย หมู่ที่ ๔	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๘๐๐	๒๘ มิ.ย.๖๗	๒๖ ก.ย.๖๗		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ ๑ (สาย รพช.-ไฮท้อย-แพทย์ทีป)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕๖,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๒๘ มิ.ย.๖๗	๒๖ ก.ย.๖๗		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ ๓ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๒-๐๒๐ บ่อทราย)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๘๐๐	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๘ กันยายน ๒๕๖๗		
๔	โครงการบุกเบิกถนนภายในหมู่ที่ ๑ (สายบนควน - สวนนายกบ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐			กั้นเงินงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	
๕	โครงการบุกเบิกถนนภายในหมู่ที่ ๒ (สายนายชวน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐			กั้นเงินงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๖	โครงการบุกเบิกถนน ภายในหมู่ที่ ๒ (สายบ้าน นางสมใจ - ถนนรถไฟ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐			กั้นเงินงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ	
๗	โครงการบุกเบิกถนน ภายในหมู่ที่ ๒ (สายสามที่ น้องอุทิศ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐			กั้นเงินงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ	
๘	โครงการบุกเบิกถนน ภายในหมู่ที่ ๔ (สายสาม แยก รพช. - กลางทุ่งนา)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๘๕,๐๐๐	๑๔๔,๘๐๐	๗ มกราคม ๒๕๖๗	๖ มิถุนายน ๒๕๖๗		
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในหมู่ที่ ๓ (ถนน สายสามแยกบ้านนาย ประสิทธิ์ - เขตตำบลควน ชุม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐			กั้นเงินงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ	
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (ถนนสายบ่อทราย - หนองโพรงเข้)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๑ เมษายน ๒๕๖๗		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๑	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๕๒,๑๗๐	๖๐๒,๔๗๕.๖๒				
๒	โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเข้าสู่อาเซียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๓๓,๖๒๕	๑๔ ก.ย.๖๗	๑๗ ก.ย. ๖๗		
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๙๔,๓๖๖	๑๙๔,๓๖๖	ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗		
๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนวัดสมควร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๘๐,๘๐๐	๕๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗		
๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนบ้านดอนทราย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐๕,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗		
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนบ้านลำห้วย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๒๓,๐๐๐	๕๒๓,๐๐๐	ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๑	โครงการตำบลควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			โอนงบประมาณ	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้าฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๓๒,๐๘๕	ก.พ.๖๗	ส.ค.๖๗		
๓	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ ๑)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗		
๔	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ ๒)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗		
๕	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ ๓)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗		
๖	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ ๔)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗	ก.ย.๖๗		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานงบกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๑	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๔๐๘,๔๐๐	๕,๐๐๒,๙๐๐	ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗		
๒	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๑๙๕,๒๐๐	๑,๐๙๙,๘๐๐	ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗		
๓	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗		
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนหนองควัว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย.๖๗	๒๔ เม.ย.๖๗		
๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐,๐๐๐	๕๖,๓๗๖	ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗		
๖	เงินสมทบกองทุนทดแทน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๐๐๐	๑,๑๙๐.๑๕	ต.ค.๖๖	ก.ย.๖๗		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๑	การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			โอนงบประมาณ	
๒	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			โอนงบประมาณ	
๓	อุดหนุนโครงการบริหาร จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอจุฬาภรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๖,๘๐๐	๓๖,๘๐๐			โอนงบประมาณ	
๔	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒๘ ธ.ค.๖๗	๓ ธ.ค.๖๗		
๕	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๗	๑๗ เม.ย.๖๗		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๖	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมาย จราจรทางบก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			โอนงบประมาณ	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ของ อบต.ควนหนองคว่ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	โอนงบประมาณ	
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๐ ก.ค.๖๗		
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้กิจกรรมนำชีวิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๕๕	๑ ส.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาคววหนองควำคัพ ประจำปี ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๓๗๐	๙ เม.ย.๖๗	๑๓ เม.ย.๖๗		
๒	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๖๐๐	๒๒ ก.ค. ๖๗	๙ ส.ค.๖๗		
๓	การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๑๓ ม.ค.๖๗	๑๓ ม.ค.๖๗		
๔	การจัดงานวันกตัญญู	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๖	๑๓ เม.ย.๖๗	๑๓ เม.ย.๖๗		
๕	การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย.๖๗	๒๗ พ.ย.๖๗		
๖	อุดหนุนการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗,๖๐๐	๗,๖๐๐	๒๕ ก.พ.๖๗	๒๕ ก.พ.๖๗		
๗	อุดหนุนการจัดงานประเพณีซ้กพระ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๐ ต.ค.๖๖	๓๐ ต.ค.๖๖		
๘	อุดหนุนการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๔ ต.ค.๖๖	๑๔ ต.ค.๖๖		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๑๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘,๗๐๐	๘,๗๐๐	๒๘ ก.ค.๖๗	๒๘ ก.ค.๖๗		
๒	อุดหนุนการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	๔ ก.ค.๖๗	๔ ก.ค.๖๗		
๓	อุดหนุนการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พันปี หลวง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗,๓๐๐	๗,๓๐๐	๑๒ ส.ค.๖๗	๑๒ ส.ค.๖๗		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๔	อุดหนุนการจัดงานพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินี เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระพรรษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๓ มิ.ย.๖๗	๓ มิ.ย.๖๗		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๑	การบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			โอนงบประมาณ	
๒	รณรงค์และส่งเสริมการลด ปริมาณขยะ การคัดแยก กำจัดขยะ อย่างถูกวิธี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			โอนงบประมาณ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๑	โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			โอนงบประมาณ	
๒	การเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			โอนงบประมาณ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารทั่วไป (คลัง)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๑	การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗		

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๘,๐๐๐	๔๗,๘๐๐	๔ ก.พ.๖๗	๒๑ ก.พ.๖๗		
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔,๑๐๐	๓,๙๙๐	๔ ก.พ.๖๗	๒๑ ก.พ.๖๗		

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๑	เก้าอี้สำนักงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๐๐๐	๔,๔๐๐	๔ ก.พ.๖๗	๒๑ ก.พ.๖๗		

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	๖ ก.พ.๖๗	๑๓ ก.พ.๖๗		
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๔,๐๐๐	๒๓,๙๐๐	๖ ก.พ.๖๗	๑๓ ก.พ.๖๗		

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	๖ ก.พ.๖๗	๑๓ ก.พ.๖๗		
๒	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๒๐๐	๕,๒๐๐	๖ ก.พ.๖๗	๑๓ ก.พ.๖๗		

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๖ ก.พ.๖๗	๑๓ กพ.๖๗		
๒	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๔๐๐	๑๐,๔๐๐	๖ ก.พ.๖๗	๑๓ กพ.๖๗		

๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานการพาณิชย์ (กองช่าง)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ใต้น้ำ ๑.๕ แรง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๑๑ ก.ย.๖๗	๑๗ ก.ย.๖๗		
๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ใต้น้ำ ขนาด ๑๒ แรง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย.๖๗	๑๗ ก.ย.๖๗		
๓	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ใต้น้ำ ขนาด ๑๓ แรง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑๑ ก.ย.๖๗	๑๗ ก.ย.๖๗		