



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.บล็อกบ่อทราย หมู่ที่ ๔ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๔๖๙,๘๐๐ | ๒๘ มิ.ย.๖๗ | ๒๖ ก.ย.๖๗ | - | - |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ ๑ (สาย รพช.-ไฮท้อย-แพทย์ทีป) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒๕๖,๐๐๐ | ๒๔๓,๐๐๐ | ๒๘ มิ.ย.๖๗ | ๒๖ ก.ย.๖๗ | - | - |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ ๓ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๒-๐๒๐ บ่อทราย) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๔๗๐,๐๐๐ | ๔๖๙,๘๐๐ | ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ | ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ | - | - |
| ๔ | โครงการบุกเบิกถนนภายในหมู่ที่ ๑ (สายบนควน - สวนนายกบ) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๙๗,๐๐๐ | ๙๗,๐๐๐ | ๑ พ.ย.๒๕๖๖ | ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗ | กั้นเงินงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - |
| ๕ | โครงการบุกเบิกถนนภายในหมู่ที่ ๒ (สายนายชวน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๘๑,๐๐๐ | ๘๑,๐๐๐ | ๑ พ.ย.๒๕๖๖ | ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗ | กั้นเงินงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | | |
| ๖ | โครงการบุกเบิกถนน ภายในหมู่ที่ ๒ (สายบ้าน นางสมใจ - ถนนรถไฟ) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๑ พ.ย.๒๕๖๖ | ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗ | กั้นเงินงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ | - |
| ๗ | โครงการบุกเบิกถนน ภายในหมู่ที่ ๒ (สายสามพี่น้อง อุทิศ) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒๓๑,๐๐๐ | ๒๓๑,๐๐๐ | ๑ พ.ย.๒๕๖๖ | ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗ | กั้นเงินงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ | - |
| ๘ | โครงการบุกเบิกถนน ภายในหมู่ที่ ๔ (สายสาม แยก รพช. - กลางทุ่งนา) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๘๕,๐๐๐ | ๑๔๔,๘๐๐ | ๗ มกราคม ๒๕๖๗ | ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ | - | - |
| ๙ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในหมู่ที่ ๓ (ถนน สายสามแยกบ้านนาย ประสิทธิ์ - เขตตำบลควน ชุม) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๕๗,๐๐๐ | ๑๕๗,๐๐๐ | ๑ พ.ย.๒๕๖๖ | ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗ | กั้นเงินงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ | - |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (ถนนสายบ่อทราย - หนองโพรงเข้) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๔๑,๐๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ | ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ | - | - |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | | |
| ๑ | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๖๕๒,๑๗๐ | ๖๐๒,๔๗๕.๖๒ | ๑ พ.ย.๒๕๖๖ | ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗ | - | - |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กและเยาวชนเข้าสู่ อาเซียน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๕๐,๐๐๐ | ๓๓,๖๒๕ | ๑๔ ก.ย.๖๗ | ๑๗ ก.ย. ๖๗ | - | - |
| ๓ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๙๔,๓๖๖ | ๑๙๔,๓๖๖ | ๑ ต.ค.๖๖ | ก.ย.๖๗ | - | - |
| ๔ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียนวัดสมควร | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๕๘๐,๘๐๐ | ๕๓๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ก.ย.๖๗ | - | - |
| ๕ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียนบ้านดอนทราย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๔๐๕,๐๐๐ | ๓๙๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ก.ย.๖๗ | - | - |
| ๖ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียนบ้านลำห้วย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๕๒๓,๐๐๐ | ๕๒๓,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ก.ย.๖๗ | - | - |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการตำบลควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | โอนงบประมาณ | - |
| ๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้าฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๔๐,๐๐๐ | ๓๒,๐๘๕ | ๑ ก.พ.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | - | - |
| ๓ | อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ ๑) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ส.ค.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | - | - |
| ๔ | อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ ๒) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ส.ค.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | - | - |
| ๕ | อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ ๓) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ส.ค.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | - | - |
| ๖ | อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ ๔) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ส.ค.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | - | - |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | | |
| ๑ | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๕,๔๐๘,๔๐๐ | ๕,๐๐๒,๙๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | - | - |
| ๒ | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑,๑๙๕,๒๐๐ | ๑,๐๙๙,๘๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | - | - |
| ๓ | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๗๘,๐๐๐ | ๗๘,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | - | - |
| ๔ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนหนองควัว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๖๐,๐๐๐ | ๐ | ๑ เม.ย.๖๗ | ๒๔ เม.ย.๖๗ | - | - |
| ๕ | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๖๐,๐๐๐ | ๕๖,๓๗๖ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | - | - |
| ๖ | เงินสมทบกองทุนทดแทน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๓,๐๐๐ | ๑,๑๙๐.๑๕ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | - | - |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | | |
| ๑ | การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | โอนงบประมาณ | - |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ก.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | โอนงบประมาณ | - |
| ๓ | อุดหนุนโครงการบริหาร จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอจุฬาภรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๓๖,๘๐๐ | ๓๖,๘๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | โอนงบประมาณ | - |
| ๔ | โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๒๘ ธ.ค.๖๗ | ๓ ธ.ค.๖๗ | - | - |
| ๕ | โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๑๑ เม.ย.๖๗ | ๑๗ เม.ย.๖๗ | - | - |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | | |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมาย จราจรทางบก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค.๖๗ | ๓๑ มี.ค.๖๗ | โอนงบประมาณ | - |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ของ อบต.ควนหนองควัว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค.๖๗ | -๓๑ มี.ค.๖๗ | โอนงบประมาณ | - |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๘๐๐ | ๑ ก.ค.๖๗ | ๓๐ ก.ค.๖๗ | - | - |
| ๓ | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้กิจกรรมนำชีวิต | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๔๐,๐๐๐ | ๓๙,๕๕๕ | ๑ ส.ค.๖๗ | ๓๐ ส.ค.๖๗ | - | - |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาควอน หนองคว่าคัพ ประจำปี ๒๕๖๗ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๖๙,๓๗๐ | ๙ เม.ย.๖๗ | ๑๓ เม.ย.๖๗ | - | - |
| ๒ | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๕๐,๐๐๐ | ๔๘,๖๐๐ | ๒๒ ก.ค. ๖๗ | ๙ ส.ค.๖๗ | - | - |
| ๓ | การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน เด็กแห่งชาติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๔๖,๐๐๐ | ๔๖,๐๐๐ | ๑๓ ม.ค.๖๗ | ๑๓ ม.ค.๖๗ | - | - |
| ๔ | การจัดงานวันกตัญญู | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๕๐,๐๐๐ | ๔๙,๙๙๖ | ๑๓ เม.ย.๖๗ | ๑๓ เม.ย.๖๗ | - | - |
| ๕ | การจัดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๒๗ พ.ย.๖๗ | ๒๗ พ.ย.๖๗ | - | - |
| ๖ | อุดหนุนการจัดงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๗,๖๐๐ | ๗,๖๐๐ | ๒๕ ก.พ.๖๗ | ๒๕ ก.พ.๖๗ | - | - |
| ๗ | อุดหนุนการจัดงานประเพณี ซึกพระ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๓๐ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ต.ค.๖๖ | - | - |
| ๘ | อุดหนุนการจัดงานประเพณี เทศกาลเดือนสิบของจังหวัด นครศรีธรรมราช | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๔ ต.ค.๖๖ | ๑๔ ต.ค.๖๖ | - | - |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | | |
| ๑ | อุดหนุนการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๘,๗๐๐ | ๘,๗๐๐ | ๒๘ ก.ค.๖๗ | ๒๘ ก.ค.๖๗ | - | - |
| ๒ | อุดหนุนการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๗,๔๐๐ | ๗,๔๐๐ | ๔ ก.ค.๖๗ | ๔ ก.ค.๖๗ | - | - |
| ๓ | อุดหนุนการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พันปีหลวง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๗,๓๐๐ | ๗,๓๐๐ | ๑๒ ส.ค.๖๗ | ๑๒ ส.ค.๖๗ | - | - |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | | |
| ๔ | อุดหนุนการจัดงานพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินี เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระพรรษา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๓ มิ.ย.๖๗ | ๓ มิ.ย.๖๗ | - | - |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | | |
| ๑ | การบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ธ.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | โอนงบประมาณ | - |
| ๒ | รณรงค์และส่งเสริมการลด ปริมาณขยะ การคัดแยก กำจัดขยะ อย่างถูกวิธี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | โอนงบประมาณ | - |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ มี.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | โอนงบประมาณ | - |
| ๒ | การเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกท้องถิ่น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | โอนงบประมาณ | - |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารทั่วไป (คลัง)

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | | |
| ๑ | การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ม.ค.๒๕๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | - | - |

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๗,๘๐๐ | ๔ ก.พ.๖๗ | ๒๑ ก.พ.๖๗ | - | - |
| ๒ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๔,๑๐๐ | ๓,๙๙๐ | ๔ ก.พ.๖๗ | ๒๑ ก.พ.๖๗ | - | - |

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | | |
| ๑ | เก้าอี้สำนักงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๕,๐๐๐ | ๔,๔๐๐ | ๔ ก.พ.๖๗ | ๒๑ ก.พ.๖๗ | - | - |

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒,๕๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๖ ก.พ.๖๗ | ๑๓ ก.พ.๖๗ | - | - |
| ๒ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๓,๙๐๐ | ๖ ก.พ.๖๗ | ๑๓ ก.พ.๖๗ | - | - |

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒,๕๐๐ | ๒,๔๐๐ | ๖ ก.พ.๖๗ | ๑๓ ก.พ.๖๗ | - | - |
| ๒ | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๕,๒๐๐ | ๕,๒๐๐ | ๖ ก.พ.๖๗ | ๑๓ ก.พ.๖๗ | - | - |

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๖ ก.พ.๖๗ | ๑๓ ก.พ.๖๗ | - | - |
| ๒ | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑๐,๔๐๐ | ๑๐,๔๐๐ | ๖ ก.พ.๖๗ | ๑๓ ก.พ.๖๗ | - | - |

๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานการพาณิชย์ (กองช่าง)

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| | | | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้น ดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุด การดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ใต้น้ำ ๑.๕ แรง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒๖,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๑๑ ก.ย.๖๗ | ๑๗ ก.ย.๖๗ | - | - |
| ๒ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ใต้น้ำ ขนาด ๑๒ แรง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๑๑ ก.ย.๖๗ | ๑๗ ก.ย.๖๗ | - | - |
| ๓ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ใต้น้ำ ขนาด ๑๓ แรง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๑๑ ก.ย.๖๗ | ๑๗ ก.ย.๖๗ | - | - |